



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ Nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieninypn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 7.01.2015 r.

LF-081-1.1.2/2015

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.10.2014 – 31.12.2014 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w IV kwartale 2014 roku zakupiono 0,8879 ha gruntów za łączną kwotę 60.676,07 zł, w tym ze środków:
 - NFOŚiGW – 59.924,67 zł
 - Komisji Europejskiej – 751,40 zł (opłata notarialna za zakup działki ewidencyjnej nr 2502/1)

Podpisano 4 umowy kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 7 działek. Rozpoczęto procedurę wykupu dla kolejnych 12 działek, która ze względów formalnych zostanie zakończona w I kwartale 2015 roku. Kwota niewykorzystanych środków, pochodzących z NFOŚiGW, przeznaczonych na zakup gruntów w IV kwartale 2014 roku wynosi 101.321,83 zł. W związku z powyższym w dniu 10 grudnia 2014 roku wysłano do NFOŚiGW pismo z prośbą o przesunięcie powyższej kwoty środków przewidzianych w IV kwartale 2014 roku na I kwartał 2015 rok. Pismem z dnia 19 grudnia 2014 roku NFOŚiGW wyraził zgodę na tę zmianę.

2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 8 października 2014 roku, po przeprowadzeniu wizji terenowej, stwierdzono wykonanie prac, których zakres i termin realizacji był zgodny z umową o dzieło nr LF-081-1.3.12/2014/B. Z kontroli terenowej sporządzono protokół powykonawczy. Zabiegi ochrony czynnej zostały zrealizowane na łąkach wykupionych w IV kwartale 2013 roku oraz I kwartale 2014 roku. Dodatkowym elementem, realizowanym jako działanie wspierające, jest monitoring derkacza prowadzony na całym areale występowania tego gatunku w obszarze Pieniny oraz w otulinie PPN. Liczenie derkacza na obszarze objętym monitoringiem przeprowadzono w nocy z 27/28 i 28/29 maja oraz z 03/04 czerwca 2014 roku.



3. W ramach działania C.2 (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) w dniu 14 października 2014 roku całkowicie zakończono remont szlaku niebieskiego na odcinku 340 mb od Kosarzysk do Polany Pieniny. Jednocześnie poczyniono przygotowania do remontu następnego odcinka od Kosarzysk do Góry Zamkowej.
4. W ramach działania C.3 (*Zabiegi ochronne na murawach*) w dniu 2 października 2014 roku podpisano umowę nr LF-081-1.3.14A/2014 na odkrzaczanie – wycinanie zarośli oraz karczowanie części krzewów wraz z usunięciem biomasy. Powyższa umowa obejmuje wykonanie zabiegów na murawach w rejonach: Upszar (1,4 ha), Macelowa Góra (1,8 ha) w 2014 roku oraz piarg pod Trzema Koronami (3,8 ha) w 2015 roku, na łącznej powierzchni 7 ha. W dniu 3 października 2014 roku podpisano umowę nr LF-081-1.3.14B/2014 na wykonanie zabiegów ochronnych na Nowej Górze (0,5 ha) i Cyrłowej Skalce (0,5 ha), na łącznej powierzchni 1 ha, do wykonania w 2014 roku. Do końca października 2014 roku spisano dwa protokoły odbiorcze stwierdzające prawidłowe wykonanie prac przewidzianych w 2014 roku, zgodnie ze wskazanymi wyżej umowami.
5. W ramach działania C.4 (*Ochrona pszonaka pienńskiego*) w IV kwartale 2014 roku sporządzono trzeci protokół odbioru prac zabezpieczających zewnętrzne mury zamku Czorsztyn na powierzchni 90 m² oraz czwarty protokół odbioru prac dodatkowych na powierzchni 85 m². Przyjęty w projekcie zakres prac do wykonania na długości 58 mb muru obejmował około 430 m² powierzchni muru przeznaczonej do oczyszczenia i zabezpieczenia. Szacunkowe określenie tej powierzchni wiązało się z charakterem budowli, jakim jest ruina zamku Czorsztyn, gdzie mury posadowione na naturalnej skale mają nieregularną wysokość. Możliwość dokonania bardziej dokładnego pomiaru pojawiła się wraz z rozpoczęciem ostatniego etapu zabezpieczenia zewnętrznych murów zamku w ramach realizowanego projektu. Ustawienie rusztowań niezbędnych do wykonania prac renowacyjnych, umożliwiło dokładny pomiar powierzchni murów wymagających oczyszczenia z roślinności, uzupełnienia spoinowania i zabezpieczenia przed wilgocią. Powyższe czynności pozwoliły na określenie rzeczywistego zakresu prac niezbędnych do zakończenia części działania C.4 (*Ochrona pszonaka pienńskiego Erysimum pieninicum*), jakim jest zabezpieczenie zewnętrznych murów zamku przed osypywaniem się. Na podstawie szczegółowych pomiarów, w porozumieniu z inspektorem nadzoru konserwatorskiego ustalono, że całkowita powierzchnia na której należy wykonać prace na planowanych odcinku wynosi 524 m². Koszt wykonania prac na dodatkowych 85 m² wyceniono na kwotę 55.042,60 zł netto na podstawie zawartej już umowy z wykonawcą. Powyższe ustalenia zawarto w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych. Dodatkowy koszt nadzoru inwestorskiego to 1.376,06 zł netto, natomiast nadzoru konserwatorskiego 825,64 zł; razem 57.244,30 zł netto. Dodatkowe koszty w wysokości 57.244,30 zł netto wynikające ze zwiększenia zakresu pokryto z oszczędności, jakie pojawiły się do tej pory w kategorii kosztów *Wsparcie zewnętrzne* – 54.665,53 zł, w kategorii *Środki trwałe* – 2.578,77 zł. Zaistniałą sytuację skonsultowano z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego.
Wykonawcę zabiegów ochronnych wyłoniono w ramach konkursu ofert na odkrzaczanie muraw (działanie C.3), ogłoszonego w dniu 15 września 2014 roku.
6. Działania D.1-D.7 (*Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych*). W terminie do 31 października 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami na poszczególne części zamówienia, do siedziby PPN dostarczono wszystkie raporty wstępne stanu zerowego.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

7. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)*. Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Sporządzony raport z prac wykonanych w III kwartale 2014 roku został zatwierdzony przez członków Komitetu Sterującego w trakcie II posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 listopada 2014 roku.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2015 roku.

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – planowana jest kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych oferentów działek.
2. Działanie *C.2. (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – prace przygotowawcze do remontu kolejnego odcinka szlaku niebieskiego: od Zamkowej Góry do Kosarzysk.
3. Działanie *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* – przeprowadzenie procedury wyboru przewoźnika (przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne i warsztaty prowadzone przez pracowników PPN). Zawarcie porozumień w sprawie programu edukacji środowiskowej z dyrekcjami szkół w gminach: Szczawnica, Krościenko n.D., Czorsztyn, Łapsze Niżne.
4. Działanie *F.4 (Zewnętrzny audyt finansowy)* – przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zewnętrznego audytu projektu.
5. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – sporządzenie sprawozdania finansowego oraz raportu śródkresowego projektu do Komisji Europejskiej. Stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski

