



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n.Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 10.07.2017 r.

LF-084-1-1-2/17

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w II kwartale 2017 roku zakupiono 0,6132 ha gruntów za łączną kwotę 47.212,92 zł. Wykup wszystkich gruntów pokryto w całości ze środków KE. Podpisano 2 umowy, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 2 działek ewidencyjnych, stanowiących las na powierzchni 0,2843 ha, których zakup sfinalizowano po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu. Pozostałą część wykupionych działek stanowią łąki.

W dniu 12 czerwca br. podpisano aneks nr 3/349 do umowy 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D z NFOŚiGW, przewidujący przesunięcie niewykorzystanych środków na III i IV kwartał 2017 roku.

2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – w dniu 2 czerwca ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej (koszenie i odkrzaczanie) na gruntach wykupionych w ramach niniejszego projektu do końca kwietnia br. (8 kompleksów). Ogłoszenie konkursu rozpropagowano wśród lokalnej społeczności, umieszczając je na tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości oraz publikując na stronie internetowej Pienińskiego PN. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy podpisano cztery umowy (LF-084-1-3-4A/17, LF-084-1-3-4B/17, LF-084-1-3-4C/17, LF-084-1-3-4D/17) obejmujące wykonanie zabiegów w 5 kompleksach. W pozostałych częściach zamówienia (3 kompleksy) postępowanie unieważniono ze względu na zaproponowane przez oferentów ceny znacząco wyższe od kwot jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych części. W związku z powyższym w dniu 22 czerwca ogłoszono drugi termin konkursu ofert z kolejną publikacją na stronie internetowej Parku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano dwie kolejne umowy (LF-084-1-3-4E/17, LF-084-1-3-4F/17).



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. W ramach działania *C.5 (Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych)* i *D.5 (Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych)* w dniu 12 czerwca rozpoczęto pierwszy w 2017 roku monitoring gatunków inwazyjnych z rodzaju *Reynoutria* połączony z ich usuwaniem.
4. Działanie *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów)* – w toku realizacji niniejszego zadania, zgodnie ze zleceniem z dnia 6 marca br. zawartym z wykonawcą (Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana „Amerwit” Skorusa Wojciech Józef, 34-512 Witów nr 123) zakończenie wszystkich prac przewidziano do 20 kwietnia. Ze względu jednak na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ciągle zalegającą pokrywę śnieżną w miejscu planowanego pozyskania żerdzi (zamówionych w dniu 22 lutego), Nadleśnictwo Krościenko poinformowało że zamówiona ich ilość będzie gotowa do odbioru nie wcześniej niż 21 kwietnia br. Biorąc pod uwagę powyższe, czas niezbędny na korowanie żerdzi oraz wykonanie ogrodzeń ustalono, w porozumieniu z wykonawcą, że zakończenie wszystkich prac objętych ww. zleceniem nastąpi w ciągu trzech tygodni od daty przekazania żerdzi przez zamawiającego. Ostatecznie wszystkie prace zakończono w dniu 15 maja (potwierdzone protokołem odbioru z dnia 17 maja).
5. Działania *D.1-D.4, D.6-D.7 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych, monitoring skuteczności zabiegów na murawach, monitoring efektów związanych z remontem szlaków, monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienńskiego, monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych, monitoring płazów)* – w ramach poszczególnych działań rozpoczęto prace terenowe. W związku z przesunięciem terminu konferencji kończącej projekt podpisano aneksy zmieniające termin przekazania raportów rocznych i końcowych raportów naukowych oraz wygłoszenia referatów. Zgodnie z aneksami raporty z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów zostaną dostarczone do siedziby PPN w terminie do 31 października 2017 roku, a referaty wygłoszone na konferencji w 2018 roku.
6. Działanie *D.8 (Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu)* – zgodnie z podjętymi w porozumieniu z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego postanowieniami co do dalszego sposobu realizacji niniejszego zadania w dniu 12 kwietnia br. podpisano aneks do umowy nr LF-081-1.3.3/14 zawartej w dniu 25 lutego 2014 roku z firmą INDEKS Janusz Langner (z siedzibą: Os. Leśne 2A/47, 62-028 Koziegłowy). W myśl aneksu przewidziano wykonanie badania w dwóch etapach:
 - wypełnienie ankiet techniką wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego wśród turystów na szlakach (70 ankiet zgodnie z metodyką przedstawioną w raporcie metodologicznym) do 21 września br. – badanie przeprowadzono w dniu 29 czerwca w trzech miejscach: Istebki, Sosnów, Trzy Korony,
 - wykonanie badania uwzględniającego pozostałe techniki badawcze, wskazane w raporcie metodologicznym oraz sporządzenie raportu końcowego do 20 marca 2018 roku.
7. Działanie *E.1 (Spotkania promujące projekt)* – w dniu 21 maja zorganizowano Dzień Otwarty LIFE na zamku Czorsztyn z okazji 25-lecia funkcjonowania programu LIFE w Europie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z założeniami programu LIFE oraz efektami realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”. Część uczestników w grupach 15 osobowych zwiedziła zamek z przewodnikiem. Dla osób chętnych zorganizowano konkurs



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

wiedzy o programie LIFE i zamku w Czorsztynie. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.

8. Działanie *F.1 (Zarządzanie projektem)* – w dniu 25 kwietnia koordynator projektu uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE, zorganizowanym po raz dziesiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum poświęcone wymianie doświadczeń między beneficjentami realizującymi projekty w ramach programu LIFE. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel KE pan Angelo Salsi. W 2017 roku podobnie jak w poprzednich latach organizację Dnia Informacyjnego LIFE podzielono na sesję ogólną oraz tematyczną.
9. W ramach działania *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* w dniu 17 maja pracownik Pienińskiego PN odpowiedzialny za organizację konferencji w niniejszym projekcie, uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”. W dniu 24 maja dwóch pracowników Pienińskiego PN, uczestniczyło w kolejnej konferencji kończącej projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” realizowany przez RDOŚ w Krakowie.
10. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Niewielki postęp w realizacji wykupów gruntów w II kwartale br. nadal stwarza możliwe do wystąpienia zagrożenie, że zakładany w projekcie zakres wykupu gruntów nie zostanie w pełni zrealizowany do końca trwania projektu. Również ryzyko niepełnego wykonania, ściśle związanego z wykupem gruntów, zadania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* nie zmniejsza się.

Personel projektu kontynuuje rozmowy w terenie z właścicielami gruntów, mające na celu przekonanie ich o potrzebie zachowania zarówno wartości przyrodniczych, jak i krajobrazowych Pienin. W celu zachęcenia potencjalnych zbywców do sprzedaży gruntów na rzecz Pienińskiego PN rozmieszczono ogłoszenie o prowadzonych wykupach, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów nieleśnych, na tablicach ogłoszeń lokalnych miejscowości oraz opublikowano je na stronie internetowej Pienińskiego PN.

Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2017 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – zakończenie zabiegów przewidzianych do wykonania w br.,



"LIFE Pieniny PL"




Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. Działania D1-D.7 (*Monitoring skuteczności działań ochronnych*) – kontynuacja terenowych prac poszczególnych części monitoringu,
4. Działanie F.1 (*Zarządzanie projektem*) – wizyta przedstawicieli KE oraz przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego (wrzesień)

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokółowski

Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

